



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

GESTIONE URBANA TERRITORIALE Cod. 6
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 207 del 23/02/2021

Oggetto:

DD N. 107 DEL 02.02.2021 FSE-PON "PER LA
SCUOLA..OMISSIS.."2014-2020-ASSE II-INFRASTRUTT.PER
L'ISTRUZ.-FESR-OB.SPEC.10.7-AZIONE 10.7.1-INTERV.DI ADEG. E
DI ADATTAM. FUNZIONALE SPAZI E AULE
DIDATTICHE..OMISSIS..COVID-19-INTERV.4-POTENZIAM.
AERAZIONE LOCALI SC.PRIMARIA E INFANZIA "IV NOVEMBRE" E
OPERE EDILI ACCESSORIE.CUP J34H20001600001-CIG
ZE52E7F125-FAB000108.APPROVAZ.SAL FINALE LAVORI,PRESA
ATTO CRE E LIQUIDAZ. FATT. IMPRESE ALFER DI MIOT ANDREA E
MARCO SAS E IMPRESA MAIOGLIO GIORGIO-RETTIFICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA TERRITORIALE

Premesso:

- che con Deliberazione G.C. n. 316 del 24.09.2020 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, per l'importo di complessivi € 20.104,00 (IVA inclusa), predisposto dal progettista debitamente incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1397 del 22.09.2020;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 25.09.2020 si è provveduto alla prenotazione della riferita spesa e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in progetto previa consultazione di più operatori economici, a tutela dei principi di cui all'art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1549 del 13.10.2020 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), si è dato atto dell'importo contrattuale fissato in complessivi € 18.988.07 (IVA inclusa) e si è proceduto all'impegno e all'imputazione della somma (già prenotata con la citata D.D. n. 1426/2020),

Considerato che, l'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), ha proceduto ad affidare in subappalto alcune categorie di lavoro all'Impresa MAIOGLIO GIORGIO (CF. MGLGRG69H27F336I - P.I. 02239600063) con sede in Terruggia (AL), nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente;

Richiamato l'art. 49 del capitolato speciale di appalto dei lavori di cui trattasi che prevede il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante;

Precisato che l'istituto del pagamento diretto dei subappaltatori da parte del committente è qualificabile quale delegazione di pagamento *ex lege* (art. 1, 2, 6, 9 e s.m.i. del Codice Civile) che non incide sul sottostante rapporto giuridico sostanziale tra appaltatore e subappaltatore e non rappresenta una deroga ai principi generali stabiliti ai fini IVA dal DPR 633/1972 e che in ogni caso trovano qui applicazione;

Visto il D.Lgs. 50/16 e in particolare gli artt. 3 e 105, comma 13 ed il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e le normative vigenti in materia, da cui risultano rispettate le condizioni di legge per procedere al pagamento diretto dei subappaltatori;

Precisato che l'Impresa MAIOGLIO GIORGIO (CF. MGLGRG69H27F336I - P.I. 02239600063) con sede in Terruggia (AL), nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente risponde ai requisiti della norma sopra citata;

Visti lo Stato Finale dei Lavori datato 12.01.2021, per lavori eseguiti a tutto il 29.12.2020, e la Relazione sul conto finale in pari data, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Davide Cantamessa, tecnico interno, e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Ravazzotto;

Visto altresì il Certificato di Regolare Esecuzione datato 12.01.2021 redatto dal sottoscritto e dal tecnico sopra citato, da cui risulta che il credito dell'impresa ammonta a netti € 15.561,44, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ricordato che il finanziamento dei lavori in esame è stato garantito da contributo assegnato dal Ministero dell'Istruzione - Fondi Strutturali Europei - *Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1* "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità e che il contributo ante descritto è stato regolarmente accertato;

Vista la dichiarazione al ns. prot. gen. n. 2621 del 28.01.2021 dell'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), relativa alle somme maturate dall'Impresa MAIOGLIO GIORGIO (CF. MGLGRG69H27F336I - P.I. 02239600063) con sede in Terruggia (AL), per i lavori eseguiti, che verranno detratte dal credito totale netto dell'Impresa appaltatrice per un importo di € 3.038,31;

Dato atto che a seguito di tali detrazioni l'importo netto da liquidare all'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), risulta di € 12.523,13 più l'IVA al 22% di € 3.423,52;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 107 del 02.02.2021 ad oggetto FSE-PON "PER LA SCUOLA...OMISSIS..."2014-2020-ASSE II-INFRASTRUTT.PER L'ISTRUZ.-FESR-OB. SPEC. 10.7-AZIONE 10.7.1-INTERV. DI ADEG. E DI ADATTAM. FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE...OMISSIS...COVID-19-INTERV. 4-POTENZIAM. AERAZIONE LOCALI SC. PRIMARIA E INFANZIA "IV

NOVEMBRE” E OPERE EDILI ACCESSORIE.CUP J34H20001600001–CIG ZE52E7F125-FAB000108.APPROVAZ. SAL FINALE DEI LAVORI,PRESA D’ATTO DEL CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA: IMPRESE ALFER DI MIOT ANDREA E MARCO S.A.S. E IMPRESA MAIOGLIO GIORGIO, con la quale sulla scorta della fattura elettronica n. 2 del 21.01.2021 emessa dall’Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. si provvedeva anche alla liquidazione della riferita spesa;

Dato atto che per mero errore materiale la ditta ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. nell’emettere la fattura elettronica n. 2 del 21.01.2021 ha riportato l’importo contrattuale di netti € 15.563,99 (IVA esclusa) pari a complessivi € 18.988,07 (IVA 22% inclusa) anziché l’importo risultante dalla contabilità dei lavori ammontante a netti €. 15.561,44 (IVA esclusa) pari a complessivi € 18.984,96 (IVA 22% inclusa);

Vista la nota di credito n. 1 del 18.02.2021 dell’importo di €. € 15.563,99 (IVA esclusa) pari a complessivi € 18.988,07 (IVA 22% inclusa) a storno totale della fattura elettronica n. 2 del 21.01.2021;

Vista la fattura elettronica n. 12 del 18.02.2021 dell’importo di netti € 15.561,44 (IVA esclusa) pari a complessivi € 18.984,96 (IVA 22% inclusa) emessa dall’Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), relativa al S.A.L. finale dei lavori in oggetto con pagamento a 15 gg. dalla data di emissione della stessa;

Vista la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice attestata dal DURC prot. INPS_23460383 del 04.11.2020 con validità a tutto il 04.03.2021 e quello dell’Impresa subappaltatrice, DURC prot. INAIL_24673362 del 05.11.2020 con validità a tutto il 05.03.2021, rilasciati dagli enti competenti

Precisato che l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice sopra richiamate hanno ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da pubbliche commesse, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., fornendo le debite dichiarazioni;

Atteso che alla data odierna non risulta notificata alcuna cessione di credito né alcun mandato irrevocabile all’incasso da parte dell’appaltatore, per cui nulla osta all’assunzione ed al perfezionamento del presente atto;

Precisato che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile dei lavori in oggetto è il sottoscritto Ing. Alessandro Ravazzotto (giusta D.D. n. 1397/2020);

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica della determina dirigenziale n. 107 del 02.02.2021, a seguito di mero errore materiale in conseguenza di errata fatturazione;

Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- C.C. n. 9 del 04.03.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- C.C. n. 10 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 con i relativi allegati;
- G.C. n. 69 del 10.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 e le successive variazioni intervenute in corso di esercizio;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

Richiamato l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e il comma 3 bis, aggiunto in legge di conversione, con cui la data di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2021 è differita al 31.01.2021;

Visto il successivo D.M. del 13.01.2021 con il quale si stabilisce un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31.01.2021 al 31.03.2021;

Considerato, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Casale Monferrato è in regime di esercizio provvisorio;

Visti il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e le vigenti normative di settore.

D E T E R M I N A

1. di considerare il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e dare atto che ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, comma 3, del già citato D.Lgs. 50/16 s.m.i, lo stesso ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato a meno che con successivo provvedimento non venga diversamente disposto entro due mesi dopo la scadenza di tale termine;
2. di approvare, stanti le motivazioni in prologo che qui si intendono integralmente riportate lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione entrambi datati 12.01.2021, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Davide Cantamessa, tecnico del Settore e dal sottoscritto ing. Alessandro Ravazzotto, Responsabile Unico del Procedimento;
3. di rettificare con la presente determinazione la Determina Dirigenziale n. 107 del 02.02.2021 a seguito di mero errore materiale in conseguenza di errata fatturazione le cui motivazioni sono meglio illustrate in premessa;
4. di corrispondere all'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL) con il sistema della scissione dell'IVA, la somma indicata in fattura di complessivi € 18.984,96 (IVA 22% inclusa) relativa alla rata di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto entro 15 gg. dalla data di emissione della stessa;
5. verificato che l'Impresa MAIOGLIO GIORGIO (CF. MGLGRG69H27F336I - P.I. 02239600063) con sede in Terruggia (AL) risponde ai requisiti di cui agli artt. 3 lett. aa) e 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs. 50/16 s.m.i., si dispone che il pagamento della fattura n. 12 del 18.02.2021 emessa dall'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL), avvenga nel seguente modo:
 - € 3.423,52 all'Erario a titolo di IVA 22% Splyt Payment sulla sopra citata fattura elettronica n. 12 del 18.02.2021;

- € 12.523,13 da corrispondere direttamente all'Impresa ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s. (C.F. 01055780066) con sede in Casale Monferrato (AL);
- € 3.038,31 da corrispondere all'Impresa MAIOGLIO GIORGIO (CF. MGLGRG69H27F336I - P.I. 02239600063) con sede in Terruggia (AL);

6. di dare atto che la spesa risulta impegnata come segue:

- € 18.984,96 imp. 1487.001/2020 – alla Missione 4 - Programma 2 Bilancio 2020/2022 annualità 2021 Cap. 2500.001.11 “Emergenza Covid-19 interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche” cod. mecc.0402202;

7. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gestione Urbana Territoriale
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Ravazzotto
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE – SERVIZIO RELAZIONI ESTER
UFFICIO LAVORI PUBBLICI



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Dipartimento per la programmazione e la Gestione
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitarne l'accessibilità alle persone con disabilità” - *Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.*

INTERVENTO 4 : POTENZIAMENTO AERAZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA “IV NOVEMBRE” E OPERE EDILI ACCESSORIE

Scuola Primaria e dell'infanzia “IV Novembre”

Codice Progetto 10.7.1A-FESR PON-PI-2020-264

Impresa : ALFER di Miot Andrea e Marco sas
Str.Alessandria 76/a Casale M.to
Contratto : Det. Dirigenz. n. 1549 del 13/10/2020
Forma Corrispondenza commerciale ex art.32
comma 14 Dlgs 50/2016 s.m.i. Del 29/10/2020

Relazione della D.L. sul Conto Finale e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori :

- Visto : il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 art.102 e 216 comma 16, successivamente convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, richiamante l'art. 237 d.P.R. n. 207/2010 Codice Contratti e degli appalti / Regolamento di attuazione legge quadro in materia di LL.PP. ;

- Visto :

PROGETTO PRINCIPALE : Definitivo/Esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 316 del 24/09/2020 per un importo complessivo di € 20.104,00 di cui € 16.354,91 posto a base di gara, oneri per la sicurezza pari ad € 536,42 compresi.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : Realizzazione di nuovi vasistas ai locali refezione e opere edili accessorie nell'edificio scolastico Elem.e Mat. “IV novembre” .

ASSUNTRICE DEI LAVORI : A seguito di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 Lett. B) D.lgs 50/2016 i lavori di cui alla presente relazione sono stati aggiudicati alla ditta Alfer di Miot Andrea e Marco sas Strada Alessandria 76/a Casale M.to (AL) per un importo netto aggiudicato, a seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,00 % , di € 15.563,99 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso compresi.

CONTRATTO : Determinazione Dirigenziale n. 1549 del 13/10/2020, perfezionata con Contratto commerciale Prot. 0029974 del 29/10/2020

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI : Compl. Netti € 15.563,99 ; IVA compresa € 19.988,07

RESPONSABILE DEI LAVORI RUP e D.L. : RUP dell'intervento Ing. Alessandro Ravazzoto, i lavori furono diretti dal Geom.Davide Cantamessa, rispettivamente Dirigente e tecnico del Settore GUT Comune di Casale M.to.

CONSEGNA DEI LAVORI e TEMPO UTILE : La consegna fu effettuata il 09/12/2020 Il tempo utile previsto per la realizzazione dei lavori (35 gg. n.c.) porta il termine per l'ultimazione dei lavori al 12/01/2021.

SOSPENSIONI, RIPRESE , PROROGHE : Non furono concesse sospensioni o proroghe

ULTIMAZIONE LAVORI : Come da verbale in pari data l'ultimazione e' avvenuta il 29/12/2020 e quindi in tempo utile.

SUBAPPALTI : Con Determinazione num. 1917 del 01/12/2020 fu autorizzato subappalto per " Tinteggiatura dei locali" per un importo presunto pari ad € 3.038,31 di cui € 60,00 relativi ad oneri delle sicurezza non soggetti al ribasso, alla Ditta Maioglio Giorgio con sede in Terruggia (AL).

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformita' delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

ACCONTI : Durante il corso dei lavori non sono stati emessi Certificati di pagamento in acconto

STATO FINALE : Redatto dalla Direzione Lavori in data 12/01/2021 importa complessive netti € 15.561,44 oneri per la sicurezza compresi, rientrando quindi nelle somme autorizzate.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA :

Importo complessivo netto autorizzato (IVA esclusa)	€	15.561,44	IVA compresa	€	18.984,96
Importo netto S.A.L. finale (IVA esclusa)	"	15.563,99	"	"	18.988,07
Netto a risparmio				€	3,11

AVVISI AD OPPONENDUM : In sostituzione degli avvisi ad opponendum art.360 L. 20/3/65, il Direttore dei Lavori dichiara che non furono arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi .

CESSIONE CREDITI : secondo gli atti a disposizione di questo ufficio alla data odierna, non risulta che l'appaltatore abbia provveduto alla cessione dei crediti.

VARIANTI E LAVORI NON PREVISTI : Le opere eseguite rientrano nell'ambito di quanto previsto in progetto

ATTI CONTABILI :

- Libretto delle Misure composto da num. 3 pagine;
- Registro di Contabilità composto da num. 1 pagine;
- Stato finale dei lavori in data 12/01/2021 ;

ACCERTATO :

- che l'impresa aggiudicataria ha assicurato regolarmente i propri operai presso gli enti previdenziali, secondo quanto certificato da :

Ditta Alfer – Casale M.to DURC on line prot. INAIL_23460383 validità al 04/03/2021

Ditta Maioglio Giorgio – Terruggia DURC on line prot. INAIL_24673362 validità al 05/03/2021

- che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte, secondo quanto previsto dal progetto in questione e che gli stessi corrispondono alle risultanze contabili ;
 - che non e' avvenuto nessun infortunio degno di rilievo durante l'esecuzione dei lavori ;
 - che l'Impresa ha firmato la contabilita' finale senza riserve ;
 - che l'Impresa con lettera in data 07/01/2021 assunta al Prot. Comune di Casale n. 941 del 12/01/2021 ha consegnato le seguenti certificazioni di legge:
- Dichiarazione di corretta posa in opera
 - Certificazioni CE e documenti prestazionali dei nuovi serramenti
 - Certificazioni dei vetri installati sui nuovi serramenti
 - Attestazioni vetri installati sui nuovi serramenti
 - Documenti di trasporto

CERTIFICA


- Che i lavori predetti corrispondono alle registrazioni fatte sui documenti contabili dei quali e' stata eseguita la revisione ;
- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformita' alle prescrizioni contrattuali

- Che puo' essere liquidato il credito dell'Impresa in netti Euro 15.561,44 oltre a IVA , salvo la superiore approvazione del presente Atto, come risulta dal seguente riepilogo di spesa :

- Importo netto S.A.L. Finale	€	<u>15.561,44</u>
- Importo netto credito impresa	€	15.561,44


Casale M. li 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI




L'IMPRESA

v°: il R.U.P.



ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s.
Strada Alessandria, 76/A
15033 San Germano - Casale M/ro (AL)
P.IVA - Cod. Fisc. - R.I. (AL) 01055780066





CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE – SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitarne l'accessibilità alle persone con disabilità” - *Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.*

INTERVENTO 4 : POTENZIAMENTO AERAZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA “IV NOVEMBRE” E OPERE EDILI ACCESSORIE : Scuola Primaria e dell'infanzia “IV Novembre”
Codice Progetto 10.7.1A-FESR PON-PI-2020-264

Impresa : ALFER di Miot Andrea e Marco sas Str.Alessandria 76/a Casale M.to

CONTRATTO: in forma di corrispondenza commerciale ex art.32c14 D.LGS.50/2016 s.m.i. Prot.n.29974 del 29/10/20

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 29/12/2020

Importo del progetto	€	20.104,00	Data della consegna lavori frazionata	
“ a base di appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta pari a € 536,42)		16.354,91	Data della consegna dei lavori definitiva	09/12/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,00 % ”		15.563,99	Data di inizio lavori	09/12/2020
Perizia supp. di variante : Importo netto “			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	12/01/2021
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO AGG. “		15.563,99	I lavori rimasero sospesi per giorni	0
Fondo a disposizione dell'Amministrazione ”		4.540,01	I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Per espropriazioni . . . €			Per cui la nuova scadenza e' il	12/01/2021
Per finanziamento spese tecniche€			Ultimazione lavori	29/12/2020
impegnato per pubblicita' “	99,00		Giorni impiegati in piu'	
..... “	4.441,01		Giorni impiegati in meno	
A disposizione da IVA 22% imprevidi e arrotondamento ”				
Totale somma intero progetto €		20.104,00		

ART. estim.	ART. Elenco prezzi	LIBRETTO N°	PAG.	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO
							Largh.	Lungh.	Altezza Totale		
1	01.A02.C00			Rimozione di infissi in qualsiasi piano del fabbricato, di qualsiasi naturacompreso lo sgombero dei detriti ed il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato...ecc.							
	.005	1	1	Scuola Primaria e dell'infanzia "IV Novembre" : finestre refettori	mq	3	1,00	1,95	0,70	4,10	
					mq	9	1,00	1,35	0,60	7,29	
										11,39	€ 148,07
2	AP 01			Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta ribalta, con fermo e comando di apertura applicato esterno, completi di telaio a taglio termico... ecc.							
					mq	3	1,00	1,95	0,70	4,10	
					mq	9	1,00	1,35	0,60	7,29	
		1	1							11,39	€ 707,00
3	AP 02			Fornitura e posa in opera di serramento metallico esterno fisso a protezione delle finestre basse (tipo "B") composto da mtelaio verniciato colore a scelta della DL, rete zanzariera interna e rete ondulata in acciaio esterna...ecc.							
					cad	3	1,00	1,00	1,00	3,00	
										3,00	€ 573,00
4	AP 03			Fornitura e posa in opera di serramento metallico esterno fisso a protezione delle finestre basse (tipo "A") composto da mtelaio verniciato colore a scelta della DL, rete zanzariera interna e rete ondulata in acciaio esterna...ecc.							
		1	1		cad	9	1,00	1,00	1,00	9,00	€ 1.305,00
											€ 10.078,80
										A RIPIORTARSI	


ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s.

L'Ingegnere Alessandria, 76/A

15033 San Germano - Casale M.to (AL) (AL)

P.IVA - Cod. Fisc. (RL) (AL) 01055780066

Il Direttore dei Lavori



ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO
					Largh.	Lungh.	Altezza Totale		
5	01.A20.A20 .005	Raschiatura e lavatura a fondo di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura delle murature	mq	2	1,00	23,16	3,00	138,96	RIPORTO € 10.078,80
			"	2	5,80	1,00	3,00	34,80	
			"	2	1,00	19,35	3,00	116,10	
			"	1	3,00	1,00	3,00	9,00	
								298,86	€ 1.808,10
6	01.A20.E30 .005	Tinta all'acqua (dropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile,ecc.	mq	2	1,00	23,16	1,00	46,32	
		a due mani	"	2	5,80	1,00	1,00	11,60	
			"	2	1,00	19,35	1,00	38,70	
			"	1	3,00	1,00	1,00	3,00	
								99,62	€ 459,25
7	01.A20.E40 .010	Coloritura a cementite su superfici intonacate voce equiparabile a smalto all'acqua dello zoccolo)							
			mq	2	1,00	23,16	2,00	92,64	
			"	2	5,80	1,00	2,00	23,20	
			"	2	1,00	19,35	2,00	77,40	
			"	1	3,00	1,00	2,00	6,00	
								199,24	€ 2.412,80
8	01.P01.A10.005	Operato specializzato	h	24	1,00	1,00	1,00	15,50	€ 556,61
9	01.P01.A20.005	Operato qualificato	h	24	1,00	1,00	1,00	15,00	€ 500,25
									Lordi
									€ 15.815,81
									5,00%
									-€ 790,79
									NETTI
									€ 15.025,02
									A RIPORTARSI
									€ 15.025,02

SOMMANO LAVORI ED OPERE COMPIUTI

A DED. IL RIBASSO D'ASTA OFFERTO IN SEDE DI GARA

L'Impresa

ALFER di Mit Andrea e Marco S.a.s.
 Strada, Alessandria, 76/A
 15033 San Germano - Casale M.T. (AL)
 P.IVA - Cod. Fisc. - R.I. (AL) 01055780066

Il Direttore dei Lavori



ART. estim.	ART. Elenco prezzi	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO
					Largh.	Lungh.	Altezza Totale		
		ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI (non soggetti all'applicazione del ribasso d'asta)					RIPORTO	€ 15.025,02	
		Prezzario Regione Piemonte anno 2020							
		Sezione 31 : misure di sicurezza connesse con l'emergenza Covid-19							
10	31.A05.A05.005	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica ...ecc.	cad	2			€ 5,00	€ 10,00	
11	31.A15.A05.005	Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici	mq	166			€ 1,81	€ 300,46	
12	31.A15.A20.005	Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo al fine di ottenere una sanificazione degli stessi	a corpo	1			€ 50,00	€ 50,00	
13	31.A25.A05.005	Semimaschera filtrante FFP2	cad	2			€ 4,00	€ 8,00	
14	31.A25.A45.005	Guanti monouso in lattice di gomma	cad	4			€ 0,20	€ 0,80	
		Sezione 28 : salute e sicurezza sul lavoro							
15	28.A05.A10	Trabattello completo ed omologato, su ruote, prefabbricato di dimensioni circa ml 1,00x2,00							
	.005	altezza fino a ml. 6,00 : trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino ad un mese o frazione di mese	cad	1			€ 167,16	€ 167,16	
							SOMMANO	€ 536,42	
								€ 15.561,44	
		IMPORTO NETTO COMPLESSIVO S.A.L. FINALE							
		Lavori eseguiti a tutto il 29/12/2020							
		Casale Monf.to li 12/01/2021							

L'Impresa
ALFER di Miot Andrea e Marco S.a.s.
 Strada Alessandria, 76/A
 15083 San Germano - Casale Monf.to (AL)
 P.IVA - Cod. Fisc. - R.I. (AL) 01055780066

Il Direttore dei Lavori





CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

DETERMINAZIONE 207 DEL 23/02/2021

IMPEGNI DI SPESA

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPEGNO	IMPORTO
CAP.2500.001.11 BILANCIO 2021	2020	1487.001	18.984,96

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 25/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 207 del 23/02/2021 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 26/02/2021 al 13/03/2021

IL DIRIGENTE
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA