



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

GESTIONE URBANA TERRITORIALE Cod. 6  
Servizio Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE N. 2015 del 10/12/2020**

**Oggetto:**

FSE-PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020-ASSE II-INFRASTRUTT. PER L'ISTRUZ.-FESR-OB. SPEC. 10.7-AZIONE 10.7.1-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE...OMISSIS...INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO...OMISSIS...AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19-INTERVENTO 3-OPERE EDILI. CUP J34H20000740001-CIG ZB62DF590D.FAB000106- FAB000099.APPROVAZIONE SAL FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, PRESA D'ATTO DEL CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GIORCELLI GIANNI CORRENTE IN CASALE MONF- € 4.412,33

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA TERRITORIALE**

Premesso che con Deliberazione G.C. n. 264 del 04.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori ante riferiti, per un importo di complessivi € 31.380,00 (IVA inclusa), predisposto dal progettista debitamente incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1135/2020;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 07.08.2020 con la quale si è provveduto alla prenotazione dell'impegno della spesa, stabilendo altresì di procedere all'affidamento dei lavori in questione previa consultazione di più operatori economici a tutela dei principi di cui all'art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il verbale di gara datato 02.09.2020 relativo alla procedura di cui trattasi, dal quale si evince che l'Impresa individuale Giorcelli Gianni (C.F. GRGNN77A07A479Z) corrente in Casale Monferrato (AL) ha presentato l'offerta più vantaggiosa;

Richiamata *per relationem* la Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 03.09.2020 con la quale si prende atto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in capo all'Impresa individuale Giorcelli Gianni (C.F. GRGNN77A07A479Z) con sede in Casale Monferrato (AL), per l'importo di netti € 20.852,42 (IVA esclusa), di cui € 624,86 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo pari ad € 25.439,95 (IVA inclusa) e con la quale si provvede all'impegno ed all'imputazione della riferita spesa;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 datato 09.10.2020 corrispondente alla prima rata di di acconto da cui risulta che il credito dell'impresa ammonta a netti € 17.233,77;

Visto lo Stato finale dei lavori datato 20.11.2020 e il Certificato di Pagamento n. 2 in pari data corrispondente alla rata di saldo, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Davide Cantamessa, tecnico interno al Settore G.U.T. e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Ravazzotto, da cui risulta che il credito dell'Impresa ammonta a netti € 3.616,66 e che i lavori di cui all'oggetto sono stati ultimati in data 09.10.2020 e quindi in tempo utile;

Vista altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione stilati in data 20.11.2020 dal suddetto tecnico interno e dal sottoscritto, da cui risulta che l'importo netto a credito dell'Impresa assomma ad € 3.616,66;

Vista la fattura elettronica n. 64/00 del 26.11.2020 dell'importo di netti € 3.616,66 (IVA esclusa) pari a complessivi € 4.412,33 (IVA 22% inclusa) emessa dalla Impresa individuale Giorcelli Gianni (C.F. GRCGNN77A07A479Z) con sede in Casale Monferrato (AL), relativa allo Stato finale dei lavori in oggetto con pagamento entro 30 gg. dalla data di emissione;

Ricordato che il finanziamento dei lavori in esame è stato garantito da contributo assegnato dal Ministero dell'Istruzione - Fondi Strutturali Europei - *Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità e che il contributo ante descritto è stato regolarmente accertato;*

Vista la regolarità contributiva dell'Impresa individuale Giorcelli Gianni (C.F. GRCGNN77A07A479Z) con sede in Casale Monferrato (AL) attestata tramite DURC on line prot. INAIL\_23865244 del 22.09.2020 con validità a tutto il 20.01.2021 rilasciato dagli enti competenti;

Precisato che, trattandosi di pubblica commessa, l'Impresa aggiudicataria ha assunto per legge, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti, di cui all'art. 3 L. 136/10 fornendo le debite dichiarazioni;

Atteso che alla data odierna non risulta notificata alcuna cessione di credito né alcun mandato irrevocabile all'incasso da parte dell'appaltatore per cui nulla osta all'assunzione ed al perfezionamento del presente atto;

Ricordato che il sottoscritto è Responsabile unico del procedimento (RUP) e Responsabile dei lavori in esame, come da propria Determinazione n. 1135/2020;

Richiamate le seguenti Deliberazioni:

- C.C. n. 9 del 04.03.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

- C.C. n. 10 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 con i relativi allegati;
- G.C. n. 69 del 10.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022;
- le successive variazioni intervenute in corso di esercizio;
- la recente Deliberazione C.C. n. 62 del 30.11.2020;

Visti il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 267/00, il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la L. 161/14 e le vigenti normative di settore;

## D E T E R M I N A

1. di considerare il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e dare atto che ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, comma 3, del già citato D.Lgs. 50/16 s.m.i., lo stesso ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato a meno che con successivo provvedimento non venga diversamente disposto entro due mesi dopo la scadenza di tale termine;
2. di corrispondere all'Impresa individuale Giorcelli Gianni (C.F. GRGNN77A07A479Z) con sede in Casale Monferrato (AL), la somma di complessivi € 4.412,33 (IVA 22% inclusa) relativa al saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto con pagamento entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura, autorizzando l'Ufficio Ragioneria a registrare l'economia di spesa riferita all'impegno 1342.001/2020 pari ad € 2,42;
3. di dare atto che la spesa risulta impegnata come segue:
  - € 4.412,33 imp. 1342.001/2020 Missione 4 Programma 2 Bilancio 2020 Cap. 2500.001.11 "Emergenza Covid-19 interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche" cod. mecc. 0402202 – *conto vincolato dedicato all'operazione*;
4. di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 10/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Gestione Urbana Territoriale  
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Ravazzotto  
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi









# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE – SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scuolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

**LAVORI DI**

**FSE-PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020-ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE-FESR-OB SPEC 10.7-AZIONE 10.7.1 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE...INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO...AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**  
**INTERVENTO 3 – OPERE EDILI**  
**CUP J34H20000740001 CIG ZB62DF590D**  
**CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESR-PI-2020-262**

**IMPRESA**

**GIORCELLI GIANNI Via Salandri 27/a Casale M.to**

**INTERVENTO 3 : OPERE EDILI**

- Scuola Primaria "Bistolfi"
- Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante A."

**CONTRATTO: in forma di corrispondenza commerciale ex art.32 c14 D.LGS. 50/2016 s.m.i. Prot. n. 0026827/2020**

**Relazione della D.L. sul Conto Finale e**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Direttore dei Lavori :

- Visto : il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 art.102 e 216 comma 16, successivamente convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, richiamante l'art. 237 d.P.R. n. 207/2010 Codice Contratti e degli appalti / Regolamento di attuazione legge quadro in materia di LL.PP. ;

- Visto :

**PROGETTO PRINCIPALE :** Definitivo/Esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 264 del 04/08/2020 per un importo complessivo di € 31.380,00 di cui € 25.597,16 posto a base di gara, oneri per la sicurezza pari ad € 624,86 compresi.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI :** Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso per ricavare due locali in ex aula magna, tinteggiature finali ed installazione di porte di accesso; fornitura e posa in opera di nuova porta in locali adiacenti così da ricavare due aule separate.

Impresa  
**GIORCELLI GIANNI**  
 Via Salandri, 27/A  
 15033 - CASALE M.to (AT)  
 Tel. e Fax: 0142 590507  
 Cell.: 347 9114458  
 P. IVA: 02107220988  
 Cod. Fisc. GRC GNN 77A07 A479Z



ASSUNTRICE DEI LAVORI : A seguito di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 Lett. B) D.lgs 50/2016 i lavori di cui alla presente relazione sono stati aggiudicati alla ditta Giorcelli Gianni, via Salandri 27/a Casale M.to (AL) per un importo netto aggiudicato, a seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 19,00 % , di € 20.852,42 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso compresi.

CONTRATTO : Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 03/09/2020, perfezionata con Contratto commerciale Prot. 0026827 /2020

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI : Compl. Netti € 20.852,42 ; IVA compresa € 25.439,95

RESPONSABILE DEI LAVORI RUP e D.L. : RUP dell'intervento Ing. Alessandro Ravazzoto, i lavori furono diretti dal Geom.Davide Cantamessa, rispettivamente Dirigente e tecnico del Settore GUT Comune di Casale M.to.

CONSEGNA DEI LAVORI e TEMPO UTILE : La consegna fu effettuata in via d'urgenza il 04/09/2020 Il tempo utile previsto per la realizzazione dei lavori (35 gg. n.c.) porta il termine per l'ultimazione dei lavori al 09/10/2020.

SOSPENSIONI, RIPRESE , PROROGHE : Non furono concesse sospensioni o proroghe

ULTIMAZIONE LAVORI : Come da verbale in pari data l'ultimazione e' avvenuta il 09/10/2020 e quindi in tempo utile.

SUBAPPALTI : Non sono stati richiesti subappalti

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformita' delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

ACCONTI : Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di pagamento in acconto : SAL n. 1 in data 09/10/2020 per un importo netto pari ad € 17.233,77.

STATO FINALE : Redatto dalla Direzione Lavori in data 20/11/2020 importa complessive netti € 20.850,43 oneri per la sicurezza compresi, rientrante quindi nelle somme autorizzate.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA :

Importo complessivo netto autorizzato (IVA esclusa)	€	20.852,42	IVA compresa	€	25.439,95
Importo netto S.A.L. finale (IVA esclusa)	"	20.850,43	"	"	25.437,52
Netto a risparmio	€			€	2,43

AVVISI AD OPPONENDUM : In sostituzione degli avvisi ad opponendum art.360 L. 20/3/65, il Direttore dei Lavori dichiara che non furono arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi .

  
**GIORCELLI GIANNI**  
Via Salandri, 27/A  
45033 - CASALE M.to (AL)  
Tel. e Fax: 0142 590507  
Cell.: 347 9114758

  
C.M. CASALE M.to - GEST.



CESSIONE CREDITI : secondo gli atti a disposizione di questo ufficio alla data odierna, non risulta che l'appaltatore abbia provveduto alla cessione dei crediti.

VARIANTI E LAVORI NON PREVISTI : Le opere eseguite rientrano nell'ambito di quanto previsto in progetto

ATTI CONTABILI :

- Libretto delle Misure composto da num. 3 pagine;
- Registro di Contabilità composto da num. 2 pagine;
- Stato finale dei lavori in data 20/11/2020 ;

ACCERTATO :

- che l'impresa aggiudicataria ha assicurato regolarmente i propri operai presso gli enti previdenziali, secondo quanto certificato da DURC on line prot. INAIL\_23865244 validità al 20/01/2021
- che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte, secondo quanto previsto dal progetto in questione e che gli stessi corrispondono alle risultanze contabili ;
- che non e' avvenuto nessun infortunio degno di rilievo durante l'esecuzione dei lavori ;
- che l'Impresa ha firmato la contabilita' finale senza riserve ;

CERTIFICA

- Che i lavori predetti corrispondono alle registrazioni fatte sui documenti contabili dei quali e' stata eseguita la revisione ;
  - Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformita' alle prescrizioni contrattuali
  - Che puo' essere liquidato il credito dell'Impresa in netti Euro 3.616,66 oltre a IVA , salvo la superiore approvazione del presente Atto, come risulta dal seguente riepilogo di spesa :
- |                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| - Importo netto S.A.L. Finale   | € | 20.850,43        |
| - SAL n. 1 in data 09/10/2020   | " | <u>17.233,77</u> |
| - Importo netto credito impresa | € | 3.616,66         |

Casale M. li 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

v°: il R.U.P.

L'IMPRESA

Impresa Edile  
**GIORCELLI GIANNI**  
Via Salandri, 27/A  
15023 - CASALE M.to (AL)  
Tel. e Fax: 0142 590507  
Cell.: 347 9114458  
P. IVA: 02107220069  
Cod. Fisc. GRC GNN 77A07 A479Z





# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE – SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scuolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

**LAVORI DI**

FSE-PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020-ASSE II-INFRASTRUTTURE PER  
L'ISTRUZIONE-FESR-OB SPEC 10.7-AZIONE 10.7.1 – INTERVENTI DI RIQUALIFI-  
CAZIONE...INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO...AULE DIDAT-  
TICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  
INTERVENTO 3 – OPERE EDILI  
CUP J34H20000740001 CIG ZB62DF590D  
CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESR PON-PI-2020-262

**IMPRESA**

GIORCELLI GIANNI Via Salandri 27/a Casale M.to

CONTRATTO: in forma di corrispondenza commerciale ex art.32 c14 D.LGS.  
50/2016 s.m.i. Prot. n. 0026827/2020

**INTERVENTO 3 : OPERE EDILI**

- Scuola Primaria "Bistolfi"  
- Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante A."

**STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 09/10/2020**

Importo del progetto .....	€	31.380,00	Data della consegna lavori frazionata . . . . .	
“ a base di appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta pari a € 650,08)		25.597,16	Data della consegna dei lavori definitiva .....	04/09/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 19,00 %	”	20.852,42	Data di inizio lavori . . . . .	07/09/2020
Perizia supp. di variante : Importo netto	“		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .	09/10/2019
<b>IMPORTO NETTO COMPLESSIVO AGG.</b>	<b>“</b>	<b>20.852,42</b>	I lavori rimasero sospesi per giorni . . . . .	0
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	”	10.527,58	I lavori rimasero prorogati per giorni . . . . .	0
Per espropriazioni . . . €			Per cui la nuova scadenza e' il . . . . .	<b>09/10/2020</b>
Per finanziamento spese tecniche .....	€		Ultimazione lavori . . . . .	<b>09/10/2020</b>
impegnato per pubblicita' . . . . .		149,00	Giorni impiegati in piu' . . . . .	
“		10.378,58	Giorni impiegati in meno . . . . .	
A disposizione da IVA 22% imprevisti e arrotondamento	”			
<b>Totale somma intero</b>		<b>31.380,00</b>		
progetto €				







N° prog	ART. Elenco prezzi	Libretto n	pag	DATA	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
								Largh.	Lungh.	Altezza		
1	AP 01	1	1	05/10/20	Formazione di parete in cartongesso di spessore cm.12 circa comprendente la fornitura ne posa in opera delle lastre di spessore cm. 1,2 circa, ecc. Scuola Primaria "Bistolfi" : parete divisoria in aula magna	mq	1	1,00	7,73	4,16	32,16	
						mq	1	1,00	13,15	4,91	64,57	
						mq	1	1,00	3,96	4,91	19,44	
						mq	1	1,00	1,44	4,91	7,07	
											123,24	€ 11.419,42
2	01.A20.A20 .005	1	1	05/10/20	Raschiatura e lavatura a fondo di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura delle murature Scuola Primaria "Bistolfi" : aula magna soffitto inclinato travi ribassate pareti verticali di testata pareti verticali longitudinali deduzione finestre deduzione paramano deduzione parete artistica	mq	1	12,20	17,10	1,20	250,34	
						mq	3	2,00	12,20	0,76	55,63	
						mq	2	12,20	1,00	4,91	119,80	
						mq	2	1,00	17,10	4,91	167,92	
						mq	0	3,16	1,00	3,80	0,00	
						mq	-1	1,00	17,10	4,91	-83,96	
						mq	-1	1,00	9,00	3,00	-27,00	
											482,73	€ 6,05
												€ 2.920,52
3	01.A20.E30 .005	1	1	05/10/20	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ecc. Scuola Primaria "Bistolfi" : aula magna, a due mani quantità della raschiatura soffitto (mano superiore particolarmente ammalorato)	mq	2	482,73	1,00	1,00	965,46	
							1	12,20	17,10	1,20	250,34	
								a riportarsi			1215,80	€ 14.339,94

CONTABILITA'

Opere edili

S.A.L. FINALE






N° prog	ART. Elenco prezzi	Libretto n	pag	DATA	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
								Largh.	Lungh.	Altezza		
								riporto			1215,80	€ 14.339,94
					nuova parete in cartongesso	mq	2	1,00	7,73	4,16	64,31	
							2	1,00	13,15	4,91	129,13	
							2	1,00	3,96	4,91	38,89	
							2	1,00	1,44	4,91	14,14	
											1462,27	€ 4,61
4	01.A17.B65 .005	1	3		Porte interne tamburate spessore mm.35, ecc. primaria "Bistolfi" secondaria "Dante"	mq	2	1,60	1,00	2,30	7,36	
							1	1,30	1,00	2,30	2,99	
											10,35	€ 308,68
5	01.A17.B70 .005	1	3		Posa in opera di porte interne tamburate primaria "Bistolfi" secondaria "Dante"	mq	2	1,60	1,00	2,30	7,36	
							1	1,30	1,00	2,30	2,99	
											10,35	€ 44,50
6	01.P01.A10	1	3		Operaio specializzato per modifica cd adattamento telaio porta	h	6,5				6,50	€ 35,91
												€ 233,42
												€ 24.969,84
												<del>€ 4.744,27</del>
												€ 20.225,57
					<b>ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI</b> (non assoggettabili all'applicazione del ribasso d'asta)							
					<b>Prezzario Regione Piemonte anno 2020</b>							
					<b>Sezione 31 : misure di sicurezza connesse con l'emergenza Covid-19</b>							
7	31.A05.A05.005	1	2	05/10/20	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica ...ecc.	cad	2					€ 5,00
8	31.A15.A20.005	1	2	05/10/20	Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo	a corpo	1					€ 50,00
9	31.A25.A05.005	1	2	05/10/20	Semimaschera filtrante FFP2	cad	4					€ 4,00
												€ 20.301,57

CONTABILITA'

Opere edili

S.A.L. FINALE



N° prog	ART. Elenco prezzi	Libretto n	pag	DATA	INDICAZIONE DELLE OPERE	U.M.	Parti simili	Quantita'			Prezzo U.M. €	IMPORTO €
								Largh.	Lungh.	Altezza Totale		
								riporto				€ 20.301,57
10	31.A25.A45.005	1	2	05/10/20	Guanti monouso in lattice di gomma	cad	8				€ 0,20	€ 1,60
11	31.A15.A05.005	1	3		Disinfezione dei luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione degli stessi <b>Sezione 28 : salute e sicurezza sul lavoro</b>	mq	210				€ 1,81	€ 380,10
12	28.A05.A10 .005	1	2	05/10/20	Trabattello completo ed omologato, ecc. altezza fino a ml. 6,00	cad	1				€ 167,16	€ 167,16
<b>IMPORTO NETTO COMPLESSIVO S.A.L. FINALE</b>											<b>€ 20.850,43</b>	
Casale M.to li 20/11/2020												
 IL DIRETTORE DEI LAVORI												
												
L'IMPRESA												
 Impresa Edile <b>GIORZELLI GIANNI</b> Via Salgottari, 27/A 15033 - CASALE M.TO (AL) Tel. e Fax: 0142 590507 Cell : 347 9114458												

P. IVA: 02107220069  
Cod. Fisc. GRC GNN 77A07 A479Z









# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**DETERMINAZIONE 2015 DEL 10/12/2020**

## **IMPEGNI DI SPESA**

<b>CAPITOLO</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
Cap. 2500.001.11 Bil. 2020	2020	1342.001	4.412,33

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.**

Addì, 11/12/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
MARCHETTI SARA / INFOCERT SPA



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 2015 del 10/12/2020 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 11/12/2020 al 26/12/2020

IL DIRIGENTE  
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA