

COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA MATERNA CON SISTEMAZIONE DELLE
PERTINENZE.**

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

***CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI E DELLE
CATEGORIE DI LAVORO.***

Il Responsabile del Procedimento

Lituri Geom. Giuseppe

DATA 10.10.2017

PROGETTISTA

Arch. Giovanni ROLUTI

Corso Lamarmora 6
15121 Alessandria
tel 0131 43282 335474602

Email *gianni.roluti@gmail.com*
studioroluti@pec.it

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI VALMACCA (AL)

ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	ott 17	nov 17	dic 17	gen 18	feb 18	mar 18	apr 18	mag 18	giu 18	lug 18	ago 18	set 18
						ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
1		Consegna progetto definitivo-esecutivo con assunzione pareri di competenza	1 g	ven 20/10/17	ven 20/10/17												
2		Approvazione progetto definitivo-esecutivo previa verifica e validazione	30 g	ven 20/10/17	gio 30/11/17												
3		Gara appalto e affidamento lavori	45 g	lun 12/02/18	ven 13/04/18												
4		Consegna dei Lavori	1 g	lun 18/06/18	lun 18/06/18												
5		Inizio dei lavori	1 g	mer 20/06/18	mer 20/06/18												
6		Allestimento cantiere baraccamento e recinzioni	5 g	mer 20/06/18	mar 26/06/18												
7		Scavi e demolizioni	5 g	mar 26/06/18	lun 02/07/18												
8		Costruzioni muri rampe e tramezze interne	10 g	mar 03/07/18	lun 16/07/18												
9		Esecuzione di intonaci interni ed esterni	15 g	lun 09/07/18	ven 27/07/18												
10		Opere di pavimentazione interna	5 g	mar 17/07/18	lun 23/07/18												
11		Fornitura e posa di serramenti esterni	11 g	mar 24/07/18	mar 07/08/18												
12		Fornitura e posa di serramenti interni	4 g	mar 24/07/18	ven 27/07/18												
13		Opere di sistemazione di pavimentazione esterne con formazione di griglie per raccolta acque	10 g	lun 23/07/18	ven 03/08/18												
14		Finiture esterne edificio scolastico con pitturazioni murarie	7 g	lun 06/08/18	mar 14/08/18												
15		Opere di pitturazione interna ambienti scuola materna	5 g	lun 20/08/18	ven 24/08/18												
16		Esecuzione impianto elettrico	7 g	lun 06/08/18	mar 14/08/18												
17		Realizzazione di apertura in breccia nel muro di confine	2 g	lun 23/07/18	mar 24/07/18												
18		Realizzazione di pensilina esterna in legno e pannelli di alluminio preverniciato	24 g	lun 20/08/18	gio 20/09/18												
19		ULTIMAZIONE LAVORI	1 g	gio 20/09/18	gio 20/09/18												

Progetto: valmaccascuola materna
Data: mer 18/10/17

Attività



Cardine



Divisione riportata



Attività esterne



Divisione



Riepilogo



Cardine riportata



Riepilogo progetto



Avanzamento



Attività riportata



Avanzamento riportata

