COMUNE DI CASALE MONFERRATO - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 5 – LOTTO DI INTERVENTO N. 1 - "Esecuzione viabilità, acquedotto, fognatura acque bianche e nere" Opere complementari

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 5 – LOTTO DI INTERVENTO N. 1 - "Esecuzione viabilità, acquedotto, fognatura....." - Opere complementari

CRONOPROGRAMMA

GIORNI DI LAVORAZIONE (120)

Descrizione Lavori	1	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126
Allestimento impianto di cantiere fisso – recinzioni, baracche, WC, area ricovero mezzi ecc.																			
Allestimento cantiere mobile – barriere e cartellonistica zona a monte e valle di Strada della Balliana																			
Scavi di splateamento per nuova sede stradale tratto di raccordo con cavalcaferrovia																			
Scavi di splateamento per nuova sede stradale tratto di raccordo con sottopasso SP 457 VAR																			
Scavi di splateamento per nuova sede stradale tratto di prolungamento picchetti A-B																			
Modifica rete irrigua esistente,con nuovi tratti di fosso, dal sottopasso SP457 VAR alla tombinatura del cavalcaferrovia																			
Esecuzione del rilevato stradale tratto di raccordo con cavalcaferrovia																			
Esecuzione del rilevato stradale tratto di raccordo con sottopasso SP 457 VAR																			
Esecuzione del rilevato stradale tratto di prolungamento picchetti A-B																			
Esecuzione del tratto stradale di accesso alle aree agricole a lato del raccordo al cavalcaferrovia																			
Esecuzione dei sottoservizi previsti per il tratto stradale di raccordo con cavalcaferrovia																			
Esecuzione dei sottoservizi previsti per il tratto stradale di raccordo con sottopasso SP 457 VAR																			
Esecuzione dei sottoservizi previsti per il tratto stradale di prolungamento picchetti A-B																			
Esecuzione della fondazione stradale tratto di raccordo con cavalcaferrovia																			
Esecuzione della fondazione stradale tratto di raccordo con sottopasso SP 457 VAR																			
Esecuzione della fondazione stradale tratto di prolungamento picchetti A-B																			
Esecuzione dei rinfianchi in terra del tratto in rilevato di raccordo con cavalcaferrovia																			
Esecuzione dei marciapiedi rialzati laterali al tratto di raccordo con cavalcaferrovia																			
Ripristino / modifica e posa guard rail e protezioni laterali tratto di raccordo con cavalcaferrovia																			
Esecuzione dei bitumati di raccordo nuovo tratto stradale con cavalcaferrovia																			
Ripristino strada della Balliana attraversamento e rappezzi (bitumati)																			
Smontaggio cantiere mobile – barriere e cartellonistica zona a monte e valle di Strada della Balliana																			
Smontaggio impianto di cantiere fisso e pulizia finale																			
SABATO E DOMENICA																			
APPRONTAMENTI CANTIERE																			
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, OPERE DI SCAVO																			
RINTERRI																			
ESECUZIONE DEI RILEVATI STRADALI																			
ESECUZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE																			
ESECUZIONE SOTTOSERVIZI																			
ESECUZIONE DI OPERE DI MODIFICA RETE IRRIGUA E STRADALE ESISTENTE																			
ESECUZIONE DEI MARCIAPIEDI RIALZATI																			
OPERE EDILI, DI CARPENTERIA E DI FINITURA																			
LIMITE TEMPORALE MASSIMO (DURATA) DEL CANTIERE																			